

Bauarbeiten laufen auf Hochtouren!

Nachdem das Baugeschäft Meurer aus Hammerstein die Fundamente sowie die Bodenplatte fertiggestellt hatte, konnten wieder die freiwilligen Helfer des TV 's selbst Hand anlegen und erstellten die Außenwände des Geräteraumes.



Außerdem entfernten sie die alte Dachkonstruktion und die überschüssigen Mauerwände.

Ein mobiler Kran legte den Stahlträger der ca. 1,2 to. wog auf die betonierte Stützen. Dieser dient zur Auflage der Fertigdecke und als Fundament für die Wandfläche zur Hallenseite.

Nun hoffen alle, dass es noch ein paar Tage trocken bleibt und man am Wochenende dann die Fertigdecke auflegen kann und diese dann vergossen wird.

Die Verantwortlichen sind jedoch mit dem zeitlichen Ablauf und der Hilfsbereitschaft bis jetzt voll zufrieden und hoffen, dass auch weiterhin keine Komplikationen auftreten und man im zeitlichen Rahmen bleibt.